

COMUNE DI  
**PADOVA**  
PROVINCIA DI  
**PADOVA**

**COMPARTIMENTAZIONI  
ANTINCENDIO PRESSO LA  
RESIDENZA "BREDA"**

**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**

Elaborato

**CPL**

**CRONOPROGRAMMA  
DEI LAVORI**

Data

gennaio 2018

Committente

Istituto Luigi Configliachi per i minorati della vista  
via Sette Martiri, 33 - 35142 Padova (PD)  
C.F. 80008130280  
P.IVA 01817020280

Progettista

Ing. Massimiliano Reginato

**ING. MASSIMILIANO REGINATO**

via Maronese e Codotto 31 - 35036 Montegrotto Terme PD  
tel 049 8669199 - fax 049 8668520  
e-mail: massimilianoreginato@gmail.com

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

### SUDDIVISIONE DEI LAVORI IN FASI e SOTTOFASI

Le procedure e la progressione cronologica delle fasi da seguire, può essere così riassunta:

1. *Allestimento del cantiere;*
2. *Demolizioni e rimozioni;*
3. *Opere in cartongesso;*
4. *Opere di impermeabilizzazione ed isolamento;*
5. *Pavimenti e rivestimenti;*
6. *Serramenti interni ed esterni;*
7. *Tinteggiature interne;*
8. *Disallestimento e smobilizzo cantiere.*

Si precisa che le fasi di lavoro riguardanti ogni singola zona e/o nodo d'intervento e/o gruppo funzionale stabilito di concerto con la D.LL. dovranno essere completamente realizzate prima di spostarsi alla successiva, garantendo sempre la funzionalità e l'utilizzo della struttura sanitaria.

